

УТВЪРЖДАВАМ
I-ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ "ЕНЕРГЕТИКА":

Дата: 29.03.1988



П Р О Т О К О Л

на приемателната комисия за подобект
"Дълбок сеизмично-хидрогеоложки сондаж
Р-1 СХГ" от обект АЕЦ "Белене"

ИНВЕСТИТОР: ИП "Атомна енергетика" гр. Белене
ПРОЕКТАНТ: Геологопроучвателно предприятие гр. Плевен
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Геологопроучвателно предприятие гр. Плевен
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 143 от 10.08.1987 г.

Комисията, назначена въз основа на чл. 79 от Правилника
за стопанската дейност със заповед № 118 от 10.03.1988 г. на зам.
председателя на Асоциация "Енергетика" в състав:

Председател: инж. Йордан Илиев Малаишиев – гл. инспектор
в ГИДТК – София и членове:

1. инж. Георги Първанов Георгиев – директор АС в
ИП "Атомна енергетика" гр. Белене
2. инж. Цочо Дочев Петков – гл. проектант в
НИТИ "Енергопроект" – София
3. инж. Иван Йорданов Димитров – н-к отдел "Технологичен"
в Геологопроучв. предприятие – Плевен
4. инж. Енчо Василев Енчев – н-к отдел "Минно геоложки"
в Геологопроучв. предприятие – Плевен
5. инж. Атанас Любомиров Тошев – зам. гл. директор в СУ "ЕСМ"
6. инж. Ташко Христов Маклев – гл. специалист ОПС в
РИОПС – Плевен

извърши преглед на подобекта и представените документи в периода
от 23.03.1988 г. до 24.03.1988 година и

К О Н С Т А Т И Р А:**I. По срока за изпълнение на подобекта**

В договора за строителство срокът за завършване на подобекта е 137 дни и тече от 02.09.1987 г.

Финансирането е открито общо за целия обект АЕЦ "Белене".

Строителната площадка е предадена на 02.09.1987 г.

Акт обр. 15 е съставен на 18.03.1988 г.

II. По техническа документация

1. На приемателната комисия се представи техническата документация по чл. 21 ал. 1,2,3 от Наредба № 5 за държавно приемане и въвеждане на обектите по капиталното строителство по опис, който е неразделна част от настоящия протокол.

2. Комисията преценява техническата документация за редовна и отразяваща цялостно изпълнението на строителството.

III. По размера на използваните средства

Съгласно представената справка за използваните средства са изразходвани 774700 лв. в това число: СМР – 655250 лв.; други разходи – 104260 лв. проучване и проектиране – 15190 лв. Справката за изразходваните средства, заверена от БНБ – Белене, е неразделна част от настоящия протокол.

IV. По възможността за достигане на проектната мощност

С подобекта не се въвеждат самостоятелни производствени мощности.

V. По подготовката на инвеститора да поеме експлоатацията на обекта

Инвеститора има готовност да поеме експлоатацията на подобекта.

VI. По опазване на държавните нормативи

Спазени са нормативите по опазване на природната среда, по хигиената и безопасността на труда и противопожарната безопасност

VII. По изпълнение на строително-монтажните работи

Строително-монтажните работи са изпълнени, съгласно утвърдения работен проект, без изменения и допълнение.

VIII. По качеството на изпълненото строителство

Комисията дава много добра оценка на изпълненото строителство.

Въз основа на направените констатации комисията

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 24 ал. 1 т. 1 от Наредба № 5 за държавно приемане и въвеждане на обектите по капиталното строителство

приема и въвежда в действие подобекта "Дълбок сеизмично-хидрогеоложки сондаж Р-1 СХГ" от обект АЕЦ "Белене"

2. Определя гаранционни срокове на изпълнените строително-монтажни работи минималните по чл. 34 от Наредба № 5 за държавно приемане и въвеждане на обектите по капиталното строителство.

Настоящият протокол се състави в пет еднообразни екземпляра в присъствието на всички членове на комисията.

На последното заседание на комисията не се изказа особено мнение на никой от членовете ѝ, относно направените констатации и взетите решения.

- ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Опис на техн. документация
2. Справка за изразходваните средства

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ инж. Й. Малайчиев /

ЧЛЕНОВЕ: 1.

/ инж. Г. Първанов /

2.

/ инж. Ц. Петков /

3.

/ инж. Из. Димитров /

4.

/ инж. Е. Енчев /

5.

/ инж. А. Тошев /

6.

/ инж. П. Маклев /

